



RUTIN VID ARBETEN NÄRA VA-HUVUDMANNENS ANLÄGGNING

För att kunna bedriva arbeten nära Sundbyberg Avfall och Vattens (SAVAB) VA-anläggning behöver vissa krav uppfyllas för att undvika åverkan på anläggningen.

Lagstiftning och andra bestämmelser

Följande lagar behöver entreprenörer förhålla sig till för att SAVAB ska kunna uppfylla sitt uppdrag att omhänderta VA-anläggningen.

Skadeståndslag (1972:207):

- *2 kap 1 §:* ”den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Lag (2001:732)”
- *5 kap 7 §:* ”skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för
 1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,
 2. annan kostnad till följd av skadan,
 3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. (Lag 1975:404).”

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster:

I vattentjänstlagen framgår hur fastighetsägaren *inte* får använda den allmänna anläggningen. Det handlar huvudsakligen om tre förbud, där det andra förbudet förtydligar att VA-anläggningen inte får användas så att...

- huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på VA-anläggningen och
- driften av den försvåras eller att VA-huvudmannen i övrigt får svårt att uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan författning eller avtal.

Fyll i och följ rutinen

Rutinen på nästa sida ska fyllas i och skickas till SAVAB, samt följas vid arbeten i närheten av SAVAB:s VA-anläggning.

Vid skada på VA-anläggningen är den som ansvarar för att skadan uppstått betalningsskyldig.

TYP AV ARBETE	KONTROLL AV ARBETEN	KONTROLLDATUM
1. Vid vibrations- alstrande arbeten som planeras utföras nära befintlig VA- anläggning:	VA-huvudmannen har kontaktats	Ja <input type="checkbox"/> Nej
	En geotekniskundersökning har gjorts för att säkerställa förutsättningarna	Ja <input type="checkbox"/> Nej
	VA-teknisk standard har följts	Ja <input type="checkbox"/> Nej
	Genomförandet har redovisats för SAVAB	Ja <input type="checkbox"/> Nej
2. Vid pålning som planeras genomföras vid befintlig VA- anläggning:	VA-huvudmannen har kontaktats	Ja <input type="checkbox"/> Nej
	Utförare har beaktat tillgänglighet för VA-drift	Ja <input type="checkbox"/> Nej
	Utförare har säkerställt att VA-anläggningens konstruktion inte påverkas negativt (ex genom isolering, upphängningsanordning etc.)	Ja <input type="checkbox"/> Nej
	Genomförandet har redovisats för SAVAB	Ja <input type="checkbox"/> Nej
3. Vid spontarbeten som planeras placeras i VA- anläggningens [direkta] närhet:	VA-huvudmannen har kontaktats	Ja <input type="checkbox"/> Nej
	Utförare har beaktat tillgänglighet för VA-drift	Ja <input type="checkbox"/> Nej
	Utförare har säkerställt att VA-anläggningens konstruktion inte påverkas negativt (ex genom isolering, upphängningsanordning etc.)	Ja <input type="checkbox"/> Nej
	Genomförandet har redovisats för SAVAB	Ja <input type="checkbox"/> Nej
4. Vid arbeten där ledningarna kommer ligga i i luften (öppna schakt):	VA-huvudmannen har kontaktats	Ja <input type="checkbox"/> Nej
	Utförare har beaktat tillgänglighet för VA-drift	Ja <input type="checkbox"/> Nej
	Utförare har säkerställt att VA-anläggningens konstruktion inte påverkas negativt (ex genom isolering, upphängningsanordning etc.)	Ja <input type="checkbox"/> Nej
	Genomförandet har redovisats för SAVAB	Ja <input type="checkbox"/> Nej

DATUM OCH UNDERSKRIFT PROJEKTLEDARE

DATUM	DATUM
UNDERSKRIFT PROJEKTLEDARE	UNDERSKRIFT PROJEKTLEDARE/INGENJÖR SAVAB
NAMNFÖRTYDLIGANDE PROJEKTLEDARE	NAMNFÖRTYDLIGANDE PROJEKTLEDARE/INGENJÖR SAVAB

DATUM OCH UNDERSKRIFT OMBUD

DATUM	DATUM
UNDERSKRIFT OMBUD PROJEKT	UNDERSKRIFT OMBUD SAVAB
NAMNFÖRTYDLIGANDE OMBUD PROJEKT	NAMNFÖRTYDLIGANDE OMBUD SAVAB

SKICKAS TILL:

info@savab.se, eller
Sundbyberg Avfall och Vatten AB, Box 7510, 174 07 Sundbyberg